

Energimærkningsrapport

Afd. nr.: 179

Adresse: Violvænget, 4550 Asnæs.

Oversigt over hvilke tiltag som vil blive udført i henhold til udarbejdede energimærkningsrapport.			
Emne	Er rentabelt og udføres år:	Er rentabelt og udføres ved en evt. fremtidig renovering.	Er rentabelt (jfr. rapport), udføres ikke, på grund af for lang tilbagebetalingstid.
Isolering af varmfordelingsrør ved gaskedel op til 60 mm	2014	X	
Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm.			
Montage af nye solceller på hver bolig, Monokrystaliske silicium, 2,6 kW.			X
Isolering af loft mod uopvarmet tagrum til i alt 350 mm.			X

Rapport er gennemgået den: 21/1-14

afd. inspektør: Kristine Steen