

Energimærkningsrapport

Afd. nr.: 56

Adresse: Højbovej 1-34, 4534 Hørve

Oversigt over hvilke tiltag som vil blive udført i henhold til udarbejdede energimærkningsrapport.			
Emne	Er rentabelt og udføres år:	Er rentabelt og udføres ved en evt. fremtidig renovering.	Er rentabelt (jfr. rapport), udføres ikke, på grund af for lang tilbagebetalingstid.
Efterisolering af varmfordelingsrør i varmecentral.	2014		
Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i hver bolig.	2014		
Montering af 5x20m ² solceller på taget.			X
Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm.			X
Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering.			X
Fjernelse af Eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 100mm beton og slidlagsgulve.			X
Udskiftning af døre/vinduer til partier med energiruder.		X	
Udskiftning af toiletter og bruseblandingsbatterier.	2014		

Rapport er gennemgået den: 28/1-14

afd. inspektør: J. B. Gauger