

Energimærkningsrapport

Afd. nr.: 132

Adresse: Havrevænget 2A-P, 4550 Asnæs

Oversigt over hvilke tiltag som vil blive udført i henhold til udarbejdede energimærkningsrapport.			
Emne	Er rentabelt og udføres år:	Er rentabelt og udføres ved en evt. fremtidig renovering.	Er rentabelt (jfr. rapport), udføres ikke, på grund af for lang tilbagebetalingstid.
<p>Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholdere op til 60 mm.</p> <p>Montage af nye solceller på hver bolig, monokrystaliske silicium, 2,6 kW.</p> <p>Isolering af lofter med uopvarmede tagrum til i alt 350 mm. Udskiftning til 20 kW kondenserende gaskedel.</p> <p>Vinduer og yderdøre udskiftes til nye vinduer og yderdøre monteret med 3 lags energiruder, varm kant, krypton.</p>	<p>2014</p> <p>Indgår i projekt med udskiftning af vv-beholdere, montering af fjernaflæste vand/varmemålere samt optimering af varmeanlæg. Igangsættes 2014</p>	<p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p>

Rapport er gennemgået den: Januar 2014

afd. inspektør: Jørgen Rud