

Energimærkningsrapport

Afd. nr.: 24

Adresse: Bakkekammen 15-24 & Hækkemosen 1-3

Oversigt over hvilke tiltag som vil blive udført i henhold til udarbejdede energimærkningsrapport.			
Emne	Er rentabelt og udføres år:	Er rentabelt og udføres ved en evt. fremtidig reovering.	Er rentabelt (jfr. rapport), udføres ikke, på grund af for lang tilbagebetalingstid.
<p>Bygning:</p> <p>Loft: Efterisolering af lofter mod uopvarmet tagrum til i alt 350 mm.</p> <p>Varmvandspumper: Montering af nye cirkulationspumper i varmevekslere.</p> <p>Besparelsesforslag ved reovering eller reparationer:</p> <p>Lette ydervægge: Efterisolering af lette ydervægge til i alt 200 mm.</p> <p>Varmerør: Efterisolering af varmfordelingsrør i bryggers op til 60 mm.</p>		<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	

Rapport er gennemgået den:

18. december 2013

afd. inspektør:

Henrik Sander